

四川青神红运鞋业有限公司

年产皮鞋 40 万双项目项目

竣工环境保护验收组意见

2018 年 6 月 27 日，四川青神红运鞋业有限公司组织召开“四川青神红运鞋业有限公司年产皮鞋 40 万双项目”竣工环境保护验收会。验收组由业主单位四川青神红运鞋业有限公司、验收监测单位四川同佳检测有限责任公司及特邀专家组成。验收组现场查阅并核实了项目建设运营期环保措施落实情况。经认真讨论，形成如下验收意见：

一、项目基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

四川青神红运鞋业有限公司（原名四川省芭可儿鞋业有限公司），2009 年在竹艺大道征地 20 亩，总投资 2000 余万元，建设“年产皮鞋 40 万双项目”项目设计生产能力年产 40 万双女鞋。现已建成实际生产能力产 40 万双女鞋，与设计生产能力相符。

（二）建设过程中环保审批情况

青神县发展和改革委员会以川投资备（[51142509050801]0021 号）文对本项目予以备案。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的相关内容，项目进行了环境影响评价。2009 年 7 月江西省气象科学研究所编制完成了《四川省芭可儿鞋业有限公司新建 4317m² 生产用房（年产 40 万双/年皮鞋生产线）环境影响报告表》，青神县环境保护局出具了环评批复文件。由于项目变动，2018 年 3 月建设方委托中科森环企业管理（北京）有限公司完成了项目的环评变更报告《青神红运鞋业年产皮鞋 40 万双项目环境影响变更报告》。

四川同佳检测有限责任公司于 2017 年 6 月 4-5 日对该项目进行了竣工验收监测并编制了《四川青神红运鞋业有限公司年产皮鞋 40 万双项目项目竣工环境保护验收监测报告》。

（三）投资情况

该项目原计划总投资 2000 万元，环境保护投资 83 万元，占总投资的 4.15%。

实际总投资 2000 万元，环境保护投资 90 万元，占总投资的 4.5%。

（四）验收范围

年产 40 万双/年皮鞋生产线生产能力及其配套环保设施。

二、工程变动情况

原环评期间（含变更报告）的削边、打磨粉尘采用设备自带布袋除尘器，加强通风，变更为采用旋风+布袋除尘器+15m 高排气筒方式。

项目生产工艺与环评一致，未发生变化。

三、环保设施及措施落实情况

环保设施及措施已基本按环评要求建成和落实。建设的环保设施及采取的环保措施主要有：

项目	时段	产污类型	环评措施	实际措施	设计投资 (万元)	实际投资 (万元)
废气治理	施工期	施工扬尘	施工期扬尘控制：硬化路面、封闭运输、封闭水泥料场、冲洗车辆、垫钢板、草垫等	施工期扬尘控制：硬化路面、封闭运输、封闭水泥料场、冲洗车辆、垫钢板、草垫等	10	10
	运营期	有机废气	有机废气：集气罩+磁感光氧催化氧化设备一套+15m 排气筒 1 根	有机废气：集气罩+磁感光氧催化氧化设备一套+15m 排气筒 1 根	10	10
		削边、打磨粉尘	设备自带布袋除尘器，加强通风	旋风+布袋除尘器+15m 高排气筒 1 根	2	15
		食堂油烟	油烟净化器 1 套，烟道	油烟净化器 1 套，烟道	3	3
废水治理	施工期	施工废水	沉淀池 1 个	沉淀池 1 个	2	2
	运营期	生活污水	化粪池 30m ³ ，隔油池 1m ³	化粪池 30m ³ ，隔油池 1m ³	10	10
噪声治理	施工期	施工噪声	对施工机械修建围护结构进行隔声、设置临时隔声屏等	对施工机械修建围护结构进行隔声、设置临时隔声屏等	3	3
	运营期	设备噪声	车间进行隔音处理，设备进行减震降噪处理	车间进行隔音处理，设备进行减震降噪处理	10	10
固废治理	施工期	建筑垃圾	施工建筑垃圾外运	施工建筑垃圾外运	5	5
	运营期	生活垃圾	生活垃圾清运	生活垃圾清运	5	5

		生产固废	生产废物分类收集处置	生产废物分类收集处置	3	3
环境管理监测		/	设置环境管理人员，设置标志牌	设置环境管理人员，设置标志牌	/	0.2
绿化景观		/	绿化及景观	绿化及景观	20	20
总计					83	96.2

四、验收监测结果

根据四川同佳检测有限责任公司编制的《四川青神红运鞋业有限公司年产皮鞋 40 万双项目项目竣工环境保护验收监测报告表》，验收监测结论如下：

（一）废水

验收监测期间，项目废水排放满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 中三级排放标准。

（二）废气

验收监测期间，无组织废气颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 排放限值；有组织废气 VOCs、甲苯、二甲苯满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）排放标准；无组织废气 VOCs、甲苯、二甲苯满足《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 5 排放标准；饮食业油烟满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中排放标准。

（三）噪声

监测结果表明，该公司昼、夜间厂界噪声值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的 2 类标准要求。

（四）文档和环保机构情况

四川青神红运鞋业有限公司环境保护管理制度较健全，具有环保工作人员，环保资料基本齐全。

五、建议及要求

- 1、补充监测有机废气进口浓度。
- 2、校核污染物排放总量。
- 3、规范危废暂存间，加强固体废物转运、处置的日常管理。

六、验收结论

综上所述，验收组认为青神裕华纺织有限责任公司织布生产线设备技改项目环保审查、审批手续完备，验收监测表明项外排的各种污染物达到国家相关排放标准要求，验收资料齐全，符合建设项目竣工环境保护验收条件，建议通过验收。

验收组：

2018年6月27日